

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО батопопвартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 15 » 07 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Вихристюк Ю.О.
Прокопешко В.В., Прокопчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті батопопвартирний будинок
с.п. Трошчанський вул. У.Ботана, 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L=5 м.п., Ду 40 мм L=77 м.п.,

Ду 20 мм L=11 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 20 мм L=21 м.п.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани газові Ду 50 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 2 шт.

крани Ду 20 мм - 1.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VEGA 625
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контргайки, муфти
Ду 20 мм - 13 шт., крани Ду 20 мм - 3 шт.,
газопровід Ду 20 мм - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; нафільм
при випробуванні надлишковим тиском 500 мм в.ст.
за 5х6 смисом мм. в.ст. со.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: зняти кобел з газопроводу

Майстер ВБГО

Шиня В.Р.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вихристюк З.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Прокопенко В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Прокопчук О.В.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богданович буштин бу

(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер

(підпис)

Горбачев О.Д.