

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 18 »

20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 16 » 07 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Грощук А.В., Білоус М.В.,
Слободянюк В.А., Мурованний У.Д.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок
Троїстянець вул. Івана Богача, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 38 м.п., Ду 32 мм L = 4 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 32 мм L = 16 м.п., Ду 25 мм L = 5 м.п., - по східовій клітині
Ду 20 мм L = 24 м.п.

(газопроводи східових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ду 50 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 16 шт.
крани пробкові Ду 32 мм - 5 шт., Ду 25 мм - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Кіберга 95
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контрольно-мудри Ду 50 мм
- 3 шт., крани, контрольно-мудри Ду 32, Ду 25 мм - 17 шт.
газопроводи Ду 20 мм - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; визначено, парити при випробуванні надлишковим тиском 500 мм рт. ст. до 5 хв. після 10 хв. рт. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: Зняти кабель з газопроводу

Майстер ВБГО

Щиш В.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Горбач А.В.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

Слобожан В.А.
(прізвище, ініціали)

Мурованій У.Д.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мещини багатомісцьного будинку 69
(прізвище, ініціали) Горбач О.Д. (підпис)

старший інженер