

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 25 » 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 24 » 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.І., Вихристюк Ч.О.,
Прокопенко В.В., Буркобський В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок
с/п. Тростянець вул. Д. Богуча, 58

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 63 м.п., Ду 40 мм L = 45 м.п.,

Ду 25 мм L = 8 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 20 мм L = 24 м.п.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ду 50 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 7 шт.,

крани шарові Ду 25 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газопальник Кієвобас
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфти, контрошки
Ду 50 мм, Ду 25 мм - 16 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проверено, парити, при випробуванні пармимовим тиском 500 мм. вг. сг до 5 вв сисоло 10 мм вг. сг
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проверено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: зняти кабелі з гарного вору, поцасати гарного вору

Майстер ВБГО

Шуша В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Даниш Р.Г.
(прізвище, ініціали)

Вихристюк У.О.
(прізвище, ініціали)

Проніченко В.В.
(прізвище, ініціали)

Бурчовський В.А.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Мещанин багатоквартирно будинку
(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер

Горбань О.Д.