

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 21 » 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО газотоквартирного житлового будинку

« 17 » 07 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.Л., Вихристюк У.О.,
Прокопенко В.В., Прокопчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті газотоквартирний будинок
Тростянець У. Богуня В

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L=30 м.п., Ду 40 мм L=38 м.п.,
Ду 32 мм L=8 м.п., Ду 25 мм L=26 м.п.
Ду 20 мм L=24 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріпш пробкові Ду 50 мм - 1 шт., Ду 25 мм - 8 шт.,
кріпш Ду 20 мм - 15 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор ВБГ 8685
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; кріпш, коноро гайки, мчр.
тч Ду 25 мм, Ду 50 мм - 15 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено паритет, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. вод. ст. вс. 5х6, а саме 5 мн вод.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: Зняти н.ч.б.с. з газопровода

Майстер ВБГО

Шкляр В.П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

Бихаристий У.О.
(прізвище, ініціали)

Прокопенко В.В.
(прізвище, ініціали)

Прокопчук О.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Євдокимович Бугиш
(прізвище, ініціали) (підпис)

створити інтернет

Горбань О.В.