

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«22» 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Вихристюк І.О.
Прокіпченко В.В., Буркобський В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок
с/п. Тростянець вул. І. Богуня, 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 74 м.п., Ду 32 мм L = 20 м.п.,
Ду 25 мм L = 4 м.п.,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 20 мм L = 24 м.п. - по сходах

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ду 50 мм - 1 шт., Ду 25 мм - 8 шт.,
крани шарові Ду 20 мм - 13 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газостанізатор Кіггабас
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; кран, контройка, мурфос
Ду 50, Ду 25 - 15 шт., газопровід Ду 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити, при випробуванні пармитовим тиском 500 мм. рт. ст. за 5х6 см. 5х6 см.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: наблизь не гарцювати

Виписано попередження: Зменш наблиз з гарцювання поцілоти гарцювати

Майстер ВБГО

ШУБН В. П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олішник Р. У.
(прізвище, ініціали)

Вихристюк У. О.
(прізвище, ініціали)

Прокопенко В. В.
(прізвище, ініціали)

Бурновський В. А.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкетер Боготомбартирою Будити

(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер

Горбань О. О.