



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Боготомвартирського житлового будинку

(найменування об'єкта)

«27» 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олексій Р.З., Муробеттєв С.В.  
Слободенко Д.А., Гроцький А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготомвартирський будинок  
с.с. Гроцьке вул. Шкільна 27

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм 86 м.п., Ду 20 мм L = 12 м.п.  
Ду 20 мм L = 30 м.п. - по об'єктах  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ду 50 мм - 1шт., Ду 20 мм - 8шт.  
крани мерві Ду 20 мм - 3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор К1578685,  
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; муфта, пошкоджена, крани Ду 50 - 3шт.  
крани, пошкоджені, муфта Ду 20 мм - 2шт.,  
газопровід по сходах Ду 20 мм - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимоги
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимоги
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проверка, партия при випробуванні парашковичи тиском 500кПа в. ст. за 5х6 сек. 15 мин. в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проверка

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пограблені газопровід, кабель на газоп. мережі

Виписано попередження: пограблені газопровід, кабель

Майстер ВБГО

Шинь А.А.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р.У.  
(прізвище, ініціали)

Мурованич Г.А.  
(прізвище, ініціали)

Гравик А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкавич Б.М. (прізвище, ініціали) ву. Німеч. вул. Мовчанська (підпис) вул. Мовчанська

старший інженер

[Signature]

Горбань О.В.