



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» серпня 2025р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«28» серпня 2025р.

Бригада у складі Васоко В.В., Пиказ Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Глух Іван Денисович

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку  
с. Народи́на вул. Набережна 35

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий увідний газопровід низького тиску  
Ø 50 - 12,0 м.; Ø 32 - 26,0 м.; Ø 25 - 22,0 м.; Ø 20 - 42,0 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран Ø 50 - 1 м.; Ø 20 - 16 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та  
прилад «VibroBAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; різбодів з'єднання Ø 50 - 1 м.; Ø 20 - 1 м.  
кран Ø 20 - 4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надійня тиску 20 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фартування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Васильченко О.Г.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Маско В.В.  
(прізвище, ініціали)

Жакар Т.С.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гурєв В.Д.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)