

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 17 » 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Макаров О.О., Гудук І.І., Абрамченко С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бял. вул. Колчарова, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г (ззовні) Ø89 - 5 м, Ø57 - 7 м, Ø40 - 22 м, Ø32 - 13 м,
Ø25 - 13 м, Ø20 - 5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) Ø20 - 31,6 м, Ø15 - 11,5 м.

2-г (вулиця) Ø20 - 78 м, Ø15 - 215 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (вул.) Ø20 - 17 м, Ø15 - 25 м.

кран (прод.) Ø20 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з Ø15 - 5 м, Ø20 - 8 м; муфта Ø20 - 3 м,
Ø15 - 3 м; внутрішньобудинковий - 23 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потребує ремонту

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Жадемаз Х.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гусев Р.Р.

(прізвище, ініціали)

Вітченко

(прізвище, ініціали)

Макаров

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідальних. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)