

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 07 2025 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«25» 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Тугуб Р.І., Мокров О.О., Абраменко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
м. Бх вул. Комарова, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г (ззовні) Ø76-37 м, Ø40-17,5 м, Ø32-1,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) Ø40-1,6 м, Ø32-19,8 м, Ø25-19,4 м.

2-г (підв.) Ø25-130 м, Ø20-160 м, Ø15-5 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

к/ан (суд.) Ø40-3 м, Ø32-1 м, Ø25-14 м, Ø20-25 м, Ø15-2 м.

к/ан (кробк.) Ø20-1 м, Ø15-1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з Ø40-3 м, Ø32-1 м, Ø25-14 м, мурта Ø25-3 м, к/ан Ø32-1 м, Ø25-2 м, внутрішньобудинкові-26 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; висока
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: заміщений 2-й (кв. 27), 2-й котельний будівельний.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Микола Х.Г.  
(прізвище, ініціали)

Іван Р.Г.  
(прізвище, ініціали)

Вороненко  
(прізвище, ініціали)

Моканов О.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від ліжника В.М.В.В.В.  
(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис)