

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 18 » 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 18 » 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Тугуб І.І., Макаров О.О., Абрамченко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Кошарова, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г $\phi 40 - 2,5 \text{ м}$; $\phi 32 - 38,7 \text{ м}$; $\phi 25 - 20,2 \text{ м}$; $\phi 20 - 4,5 \text{ м}$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (внутр.) $\phi 20 - 77 \text{ м}$, $\phi 15 - 3 \text{ м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (куц.) $\phi 20 - 22 \text{ м}$, $\phi 15 - 1 \text{ м}$. + 8 кранів.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу: к/к $\phi 40 - 1 \text{ м}$, $\phi 32 - 1 \text{ м}$, $\phi 20 - 8 \text{ м}$,
кран $\phi 20 - 2 \text{ м}$, муфта $\phi 20 - 3 \text{ м}$, внутрішньобудівна - 12 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; —
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контрбукс грабування.

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Миколай Х.Г.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Вороненко
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мокшаров
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису відповідного
(прізвище, ініціали) — (підпис)