

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«02» 07 2025 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«02» 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Певдосид О.В., Новотолов В.П., Бурда Р.І.,  
Абраменко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
м. Бєл вул. Каштанова, 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø40 - 11,5 м, Ø32 - 18,3 м, Ø25 - 51,8 м, Ø20 - 3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сифон) Ø20 - 79 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кан (кульов) Ø25 - 2 м, Ø20 - 4 + 13 м + 8 країв у кварт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; лифта Ø40 - 1 м, Ø25 - 1 м, Ø20 - 2 м, к/з Ø25 - 2 м, Ø20 - 4 м, вул. тришвидковий - 12 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; —  
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потребує надбавки, замінити 2-й.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тимошук А.І.  
(прізвище, ініціали)  
Головченко В.М.  
(прізвище, ініціали)  
Григорук Р.І.  
(прізвище, ініціали)  
Возничко  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису замовника  
(прізвище, ініціали) (підпис)