

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19»

2025

р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«19» 06 2025 р.

Бригада у складі список: Маслюк О.О., Твердохліб О.О., Ковалев В.А.,
Горемико С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
н. Бахмут. вул. М. Залізняка, 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-І $\phi 32$ - 29,5 м, $\phi 25$ - 12 м, $\phi 20$ - 2,4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-І (ходи) $\phi 20$ - 16 м, $\phi 15$ - 4,5 м

2-І (ходи) $\phi 20$ - 30 м, $\phi 15$ - 66 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

шахт (кушти) $\phi 20$ - 6 см, $\phi 15$ - 2 см.

2-І (ходи) $\phi 20$ - 2 см, $\phi 15$ - 11 см + 11 кашт зі шахт.

(запірна арматура)

знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявленіх витоків газу; к/2 $\phi 32$ - 1 см, $\phi 20$ - 3 см, $\phi 15$ - 2 см, к/з $\phi 20$ - 3 см,
шахт $\phi 15$ - 2 см, к/з $\phi 32$ - 1 см, вентиль - 5.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: закритий газопровід (16.00), з-за потребує додаткового обслуговування.

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Панасюк Т.Г.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Макаров О.

(прізвище, ініціали)

Нолочісов В.І.

(прізвище, ініціали)

Добровольчук О.

(прізвище, ініціали)

Макаров О.

(підпис)

Панасюк Т.Г.

(підпис)

Нолочісов В.І.

(підпис)

Добровольчук О.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису бачивши (прізвище, ініціали) Панасюк Т.Г. (підпис)