

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 11 » 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Тудуб Р.І., Абраменко С.П., Певко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бат вул. Машинобудівників, 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø57-51 м, Ø40-28 м, Ø25-10 м, Ø20-1,4 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (свафм) Ø25-19 м, Ø20-32 м, Ø15-32 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край (суд.) Ø25-7 м, Ø20-6 м, Ø15-7 м + 8 країв

край (кроб.) Ø20-1 м, Ø15-3 м у кв.м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з Ø25-6 см, край Ø25-4 см, шпурта Ø25-4 см, засівка Ø50-2 см, внутрішньобуд. - 12 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур був грабублений.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гурь Р.В.

(прізвище, ініціали)

Вороненко

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу підпису відповідає. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)