



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Бинашів  
вул. Т. Назаренко 90

« 3 » 07 20 15 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мухомов ВМ, Кавола АТ,  
Ромашова ОВ, Перішмер ОВ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Бинашів  
вул. Т. Назаренко 90  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100-1 м, Ø 80-33 м, Ø 50-15 м,  
Ø 40-28 м, Ø 32-37 м, Ø 25-4 м.

Ø 25-180 м (600 м)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кранок Ø 32-7 м, Ø 25-1 м  
або Ø 32-7 м, Ø 25-1 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладним методом або мильною емульсією: прямий, повернутий,  
або вільний

- піквідація виявлених витоків газу: прям Ø 15-1 м, а/2 Ø 32-5 м,  
а/2 Ø 15-1 м, а/2 Ø 32-2 м



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всесумісимо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
P=500 мм в.ст., dP=10 мм в.ст., t=57°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Родісєв О.Ф.</u><br>(прізвище, ініціали)   | <u>[підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Муретіам В.М.</u><br>(прізвище, ініціали)  | <u>[підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Савок А.А.</u><br>(прізвище, ініціали)     | <u>[підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Романенко О.Ф.</u><br>(прізвище, ініціали) | <u>[підпис]</u><br>(підпис) |
| <u>Мухомєв О.В.</u><br>(прізвище, ініціали)   | <u>[підпис]</u><br>(підпис) |
| _____<br>(прізвище, ініціали)                 | _____<br>(підпис)           |
| _____<br>(прізвище, ініціали)                 | _____<br>(підпис)           |
| _____<br>(прізвище, ініціали)                 | _____<br>(підпис)           |
| _____<br>(прізвище, ініціали)                 | _____<br>(підпис)           |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підпису Біда вимірювань

(прізвище, ініціали) О. Ф. (підпис) Москаленко  
І. Р. О. Ф. Гордієв  
С. Р. О. В. Кусенко