

Акт

«09» 07 2025 р.

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Г. Гайдюка 17  
(найменування об'єкта)

«09» 07 2025 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Дмитрієв М.В.;  
Докучко В.О.; Гордієнко В.М.; Ковалев В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Г. Гайдюка 17  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 150 - 75 м, Ø 130 - 132 м, Ø 125 - 110 м,  
Ø 80 - 72 м, Ø 65 - 27 м, Ø 40 - 212 м, Ø 20 - 7 м, Ø 15 - 4 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стояки: Ø 40 - 878 м.(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краки (варки): Ø 40 - 40 м, Ø 20 - 2 м. (кузови): Ø 20 - 1 м.  
муніципальні з'єднання: Ø 20 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: -

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
 $P=500$  мм. вод. ст.,  $t=5$  хв.,  $\Delta P=10$  мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідородецький АС  
(прізвище, ініціали)

Діорубе СА  
(прізвище, ініціали)

Димитрієв М.В  
(прізвище, ініціали)

Дакель В.О  
(прізвище, ініціали)

Горієв В.М  
(прізвище, ініціали)

Жаліх В.А  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису вирішувалося

(прізвище, ініціали)

(підпис)