

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЫ О

м. Вільна сіль
вул. Р. Гаврилова 2

(найменування об'єкта)

« 8 » 08 20 25 р.

Бригада у складі

Росі Вісінська М.А. Мусієнко В.М.
Романенко О.П. Кур'яков О.В. Ксади А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вільна сіль
вул. Р. Гаврилова 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 76-48м, Ø 50-84м, Ø 40-26м,
Ø 32-16м, Ø 25-20м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25-130м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø 25-12м
хлоріта Ø 25-12м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: м. Вільна сіль, вул. Р. Гаврилова 2

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 76-48м, Ø 50-84м, Ø 40-26м, Ø 32-16м, Ø 25-20м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови призмичень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також уніфікації та на горища, де прокладені газопроводи: в межах
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$, $T = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: аромсервізовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко ОВ
(прізвище, ініціали)

Косенко ОВ
(прізвище, ініціали)

Медведєв ВМ
(прізвище, ініціали)

Росенко ОВ
(прізвище, ініціали)

Веденко ОВ
(прізвище, ініціали)

Косенко ОВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа всередині всіх підпису

(прізвище, ініціали)

с.п. о.п.

(підпис)

с.п.

с.п.

с.п.

с.п.

с.п.

с.п.