

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Г. Наумовичів 2
(найменування об'єкта)

«09» 07 2025 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Метвійчук А.В.;
Мустіхон В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Г. Наумовичів 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВООГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 56 см, Ø32 - 17 см, Ø20 - 18 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайки (крюкові): Ø20 - 6 см, (кулбові): Ø20 - 2 см
мундтові з'єднання: Ø20 - 8 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією

на прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крайки (крюкові): Ø20 - 2 см.
коректація: Ø20 - 6 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \times 6$, $\Delta P = 10 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гідродровський АС
(прізвище, ініціали)

Кімеров АВ
(прізвище, ініціали)

Метвійчук АВ
(прізвище, ініціали)

Мусієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший до будинку вдарило
 (прізвище, ініціали) (підпис)