



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця
вул. Т. Шевченка 47
(найменування об'єкта)

« 8 » 07 2025 р.

Бригада у складі Димчевий О.І. Міщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

еклала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. Т. Шевченка 47
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 40 - 15 \text{ м}$; $\phi 32 - 5 \text{ м}$; $\phi 20 - 15 \text{ м}$; $\phi 25 - 10 \text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. $\phi 32 - 1 \text{ мб}$; $\phi 20 - 4 \text{ мб}$; $\phi 20 - 1 \text{ мб}$ - марковий
муровий з'єднання $\phi 32 - 1 \text{ мб}$; $\phi 20 - 4 \text{ мб}$; $\phi 20 - 1 \text{ мб}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

со- прилад Vicro GAS

- іквідація виявлених витоків газу: контргайки: $\phi 32 - 1 \text{ мб}$; $\phi 20 - 1 \text{ мб}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; встановлено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Даниленко О.І.
(прізвище, ініціали)

Віщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармаш І.О.
(прізвище, ініціали) (підпис)