

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 3 » 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вул. Г. Магдебурґі 51

(найменування об'єкта)

« 3 » 07 2025 р.

Бригада у складі Димитров О.І. Вішнік В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. Г. Магдебурґі 51

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 6м; φ 40 - 9м; φ 32 - 12м; φ 25 - 8м

φ 20 - 3м; φ 15 - 4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. φ 50 - 1 мб; φ 32 - 1 мб; φ 20 - 2 мб; φ 15 - 1 мб

муровані жолоби: φ 50 - 1 мб; φ 32 - 1 мб; φ 20 - 2 мб; φ 15 - 1 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: визначено герметично

та прилад ВІБНО-АВ

- ліквідація виявлених витоків газу: визначено кр. φ 50 - 1 мб

кр. φ 20 - 1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ворончук М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Феденко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Михайло В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфмаш по будівельній бригаді

(прізвище, ініціали)

(підпис)