

ЗАТВЕРДЖЕНО
«09» 07 2025 р.

Акт про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжиче вул. Т. Наумовичі 71
(найменування об'єкта)

«09» 07 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Драбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. Т. Наумовичі 71
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 30 м, Ø 25 - 4 м, Ø 20 - 25 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

окремі (кробкові): Ø 25 - 1 м, Ø 20 - 3 м.

муртові з'єднання: Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 1 м, Ø 20 - 3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильове емульсія

те прилад "Vibra GAS" С

- ліквідація виявлених витоків газу: край (кробковий): Ø 20 - 1 м
максимальна: Ø 32 - 1 м, Ø 20 - 1 м. муртові: Ø 32 - 1 м, Ø 20 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P=500$ мм. вод. ст., $t=5$ хв., $\Delta P=10$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектного

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Підгородуцький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Григоренко Р.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсєв О.В. Будяк О.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)