

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 7 » 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця Гніванське шосе № 2
(найменування об'єкта)

« 7 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Алексєв О.Ю., Веселовський В.П.,
Бродієнко В.М., Димилевський О.І., Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Гніванське шосе № 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57 - 35 м, φ 40 - 15 м, φ 32 - 10 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєлки: φ 32 - 12 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ 32 - 6 м, Муфтові з'єднання: φ 32 - 6 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

милемна емульсія
та прилад, Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу:

Контрбрак: φ 32 - 2 м,
Муфта: φ 32 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Падіння тиску sp=80 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Варбування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуйко В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.П.

(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

Димлевий Р.У.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Склярський М.В. до будівництва будівель
 (прізвище, ініціали) (підпис)