

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

« 7 » 07 20 25 р.
Д. Кіш

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця Ж/Б Гніванське шосе №4
(найменування об'єкта)

« 7 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Власюк О.Р., Мустикан В.М., Ліценков В.О.,
Іванчук В.М., Дробенько Ю.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Гніванське шосе №4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається)

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-7м, ф40-20м, ф32-45м, ф25-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояк: ф25-50м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-2шт, ф25-4шт.

Мертві відомки: ф32-2шт, ф25-4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

милена емульсія та прилад "Vibra GAS"

- піквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-1шт, ф32-1шт.

Контрайра: ф25-3шт, ф20-1шт, Муфта: ф25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Піднятий тиск до P=20 мм.вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектурковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Врубання газопровода

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Коваленко О.Р.
(прізвище, ініціали)
Скостіков В.М.
(прізвище, ініціали)
Лизенко В.О.
(прізвище, ініціали)
Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді відомості
(прізвище, ініціали) (підпис)