



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 5
м. Вінниця Триванське шосе №
(найменування об'єкта)

« 7 » 07 2025 р.

Бригада у складі Діброва С. А.; Доценко В. Д.; Мазівізюк А. В.;
Дуркентук О. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Триванське шосе № 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 29-20м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф 32-8м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 32-2м; Муфта: ф 32-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "VibraGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: ф 32-2м;
Контрарматура: ф 32-4м; Муфта: ф 32-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Надіємо тиску P=80 мм. вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунешню: _____

З'ясування газопровода

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Муріко В.В.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Лозенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.

(прізвище, ініціали)

Мурітчук О.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді будівель (підпис)