

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

« 7 » 07 20 25 р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО

м. Вінниця №15 Піванське шосе №7

(найменування об'єкта)

« 7 » 07 20 25 р.

Бригада у складі

Дугерев А.В., Дзюбенко А.Т., Каюк А.
Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
Піванське шосе №7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО:

ф57-15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стопки: ф32-8м.

Окремі вводи: ф20-3мт. в-3м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-2мт; Муфтові з'єднання: ф32-2мт.
ф20-3мт. ф20-3мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильма емульсія та прилад "Кібра GAS"

- інвентаризація виявлених витоків газу:

Крани: ф20-2мт, ф32-1мт.
Конфронтка: ф32-1мт, ф20-2мт; Муфта: ф32-1мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P=500$ мм.в.ст.
Підійня тиску $\Delta P=20$ мм.в.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармисієв І.О. Будинку будівель
(прізвище, ініціали) (підпис)