

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Р. Удиль
« 7 » 07 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО

№ 15
м. Вінниця Піванське шосе № 9
(найменування об'єкта)

« 7 » 07 20 25 р.

Бригада у складі *Веселовський В.П., Горбаченко В.М.,*
Дмитрієнко М.В., Вішниця О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*
Піванське шосе № 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: *φ 57-2 м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталеж. φ 32-20 м.
Окремі вводи: φ 20-1 м. Л-1 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові) φ 32-3 м.; φ 20-1 м.
Муфтові з'єднання: φ 32-3 м.; φ 20-1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією
та приладом "KIBRA GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран: φ 32-1 м., Котлогаз: φ 32-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском Р=500 мм вод. ст.
Підійня тиском Р=20 мм вод. ст. за бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. реінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Цурик В.В.
(прізвище, ініціали)
Васелюк В.В.
(прізвище, ініціали)
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Виначук О.Р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді відкритий
(прізвище, ініціали) (підпис)