

«10» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. Д. Негаєв №79

(найменування об'єкта)

«10» 07 2025 р.

Бригада у складі: Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.; Горбівенко В.М.

Дмитрієнко М.В.; Уманчук В.А.; Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
вул. Д. Негаєв 79

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-7м; ф32-8м; ф20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєжи: ф25-30м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф20-4м; Муфтові з'єднання: ф20-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною на прилад

Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Ремонтні: ф32-1м; ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. в.в.ст.}$
Підійняв тиску $\Delta P = 20 \text{ мм. в.в.ст.}$ за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Варбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Муріко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Гордієнко В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ванчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

І Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису Бід особисте

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. Ів.

Р.В. Косляков

С.І. Ів.

В.В. Тербо

С.І. Ів.

С.І. Діброва