

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця *вул. Д. Негаєв №77^а*

(найменування об'єкта)

«10» 07 2025 р.

Бригада у складі _____

Доценко В.В.; Матвіюк А.В.; Курасенко В.В.;
Куряков А.В.; Коток А.А.; Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Д. Негаєв №77^а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

φ76-28ш; φ57-18; φ32-1ш; φ20-2ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-8ш; φ25-14ш; φ20-25ш; Стожки; φ20-275ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ32-3ш; φ25-2ш; φ20-6ш.

Муфтові з'єднання: φ32-3ш; φ25-2ш; φ20-6ш.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

мильною емульсією та приладом Vibra 215

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Кран: φ20-5ш; φ25-1ш; Контрапка: φ32-1ш; φ20-2ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=300 мм. вод. ст. Надійня тиску др=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робувалась газопроводом

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушков В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Муромчук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Лугеров А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Качок А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Муртман В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Самашко Н.О.
(прізвище, ініціали)



(підпис)