

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Р. Шиниш 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця

вул. Замосковська 12

(найменування об'єкта)

« 5 » 08 2025 р.

Бригада у складі *Діброва О.А.; Доченко В.О.; Машківчук А.В. Алексєєв О.М.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*

вул. Замосковська 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВГО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 100 - 2м; φ 20 - 32м; φ 65 - 10м; φ 50 - 31 м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 50 - 6м; φ 32 - 2м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 50 - 2мб; φ 40 - 5мб; φ 32 - 2мб

муровані з'єднання: φ 50 - 2мб; φ 40 - 5мб; φ 32 - 2мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *емильна емульсія*

м. прилад Vibro PAS

- перевірка наявності витоків газу: *покарий φ 40 - 1мб*

кр. φ 40 - 2мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у разі потреби та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
надійшло $P < 20 \text{ мм. вод. ст. зр. } 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не маєть перевірки акт ДБК не надано

Винесено попередження:

Майстер ВБГ"О

Члени бригади

Коваленко М.В.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.І.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Кравченко А.В.
(прізвище, ініціали)
Алексєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший по орг. виконанню
(прізвище, ініціали) (підпис)