

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Р. У. [підпис]
08 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО:

м. Вінницька вул. Замостянська №4
(найменування об'єкта)

« 5 » 08 20 25 р.

Бригада у складі

*Діброва С.А., Доценко В.О.,
Матвійчук А.В., Лукценчук О.В.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті

*м. Вінницька
вул. Замостянська №4*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: *ф 76-70 см; ф 40-12 см; ф 25-6 см.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*ф 32-20 см.
Стожки: ф 20-150 см.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): ф 40-4 см; ф 25-1 см; Курлові: ф 40-2 см;
ф 32-7 см.
Муфтові з'єднання: ф 40-6 см; ф 32-7 см; ф 25-1 см.*
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією;

*мильна емульсія
та прилад VibraGaz*

визначення виявлених витоків газу:

*Муфта: ф 40-2 см; Контраінга: ф 40-3 см;
ф 32-1 см; Кран: ф 25-1 см.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у вхід та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх заїрних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P=500$ мм. в.в. ст.
Надіння тиску $\Delta P=20$ мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. приніструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів
На момент перевірки акт ДВР не надано

Викресано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Лукіничук О.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Старший по гуд. від підпису вживався

(прізвище, ініціали)

(підпис)