

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

«07» 08 2025 р.
Р. Шинь

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжице вул. Замостенська 34А кпр. 2,3,4
(найменування об'єкта)

«07» 08 2025 р.

Бригада у складі Димитренко М.В.; Даренко В.О.; Ліщенко В.О.;
Матвійчук А.В.; Мустишин В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Замостенська 34А
кпр. 2,3,4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 90 м, Ø 76 - 158 м, Ø 57 - 8 м,
Ø 25 - 38 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø 25 - 413 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (хульові): Ø 25 - 24 мм.
Муртові з'єднання: Ø 25 - 24 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:
контрпайпи: Ø 25 - 15 мм.
мурта: Ø 25 - 9 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм. вод. ст., t=5хв., Δp=20 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієкструковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу. На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігнородський АС
(прізвище, ініціали)
Димитрієнко М.В
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О
(прізвище, ініціали)
Ліценко В.О
(прізвище, ініціали)
Матвійчук АВ
(прізвище, ініціали)
Мустісок В.М
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рибченко Н.В.

(прізвище, ініціали)



(підпис)