

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20.05.2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

ш. Вінниця бул. Замостянська №4

(найменування об'єкта)

« 5 » 08 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Веселовський В.І.,
Горбіанко В.М., Дмитрієв М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

ш. Вінниця
бул. Замостянська №4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додастися).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 57\text{-}49\text{мм}$; $\phi 20\text{-}11\text{мм}$,

(увідній газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 20\text{-}8\text{мм}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Клеми (робочі): $\phi 20\text{-}7\text{мм}$; Кульові: $\phi 20\text{-}8\text{мм}$
Шарфобіуджемні: $\phi 20\text{-}3\text{мм}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

щільність
та прилад, Нідрас

- ліквідація виявлених витоків газу; Контргаєж: $\phi 20\text{-}3\text{мм}$,

Флан: $\phi 20\text{-}3\text{мм}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпечно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; зроблено
Перевірено тиском Р=500 мі. бод. см.
Падіння тиску др=20 мі. бод. см. да 5%
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій; зроблено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрій та апаратами; зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

За будівництво газопровода
На момент перевірки будів DBP не піддано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.
 (прізвище, ініціали)

І
 (підпись)

Члени бригади

Алексеєв О.Ю.

І
 (підпись)

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.Г.

І
 (підпись)

(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.Н.

І
 (підпись)

(прізвище, ініціали)

Дмитренко Н.В.

І
 (підпись)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Від чурко віртуозність
 (прізвище, ініціали) І (підпись)