

«04» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок

м. Вінниця вул. Замостянська 9

(найменування об'єкта)

«04» 08 2025 р.

Бригада у складі: Алексєєв О.Ю.; Васильовський В.І.; Гурдієнко В.М.;
Дзюбенко М.Т.; Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Замостянська 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-30м, Ø40-36м, Ø32-5м, Ø25-3м,
Ø20-3м.

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø20-340м. Ø32-43м, Ø25-5м, Ø20-23м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø32-5м, Ø25-3м, Ø20-1м. (крюкові): Ø32-1м.
шурфові з'єднання: Ø32-6м, Ø25-3м, Ø20-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Краї (пробкові): Ø32-1м, Ø25-1м, Ø20-5м.
експлуатаційні: Ø32-3м, Ø20-4м. шурф: Ø20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викорено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
P=500 мм вод.ст., t=5 хв, dр=20 мм.вод.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

Дробенко Ю.Г.
(прізвище, ініціали)

Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вгф мршесу Врмшаннеса
(прізвище, ініціали) (підпис)