

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. Запорізька 46А
(найменування об'єкта)

«12» 08 2025 р.

Бригада у складі Мамбійчук АВ; Муртінов В.М.;
Гашук О.Г.; Луканчук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Запорізька 46А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø40-35м, Ø32-15м,
Ø20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Горілки: Ø20-14м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø20-6шт, Ø15-1шт.

лифтові з'єднання: Ø20-6шт, Ø15-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

лифтові з'єднання та крани (пробкові): Ø20-6шт, Ø15-1шт.

- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø20-2шт, крангорілки: Ø20-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: власною
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудована газопроводу. На плані не має перевірки
акт ДПК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородецький АС
(прізвище, ініціали)

Матвійчук АВ
(прізвище, ініціали)

Мустінов ВМ
(прізвище, ініціали)

Гомарук О.Т
(прізвище, ініціали)

Лукенчук О.В
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вур підпису вирішуватися
 (прізвище, ініціали) (підпис)