

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

D «04» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО

Житловий будинок

в Вінниці вул. Запорізька 48

«04» 08 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі Веселовський В. І.; Мустафа В. М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Запорізька 48

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додаться).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32-ГД, Ø 25-Зм, Ø 20-Рн

Оцинковані

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (продовжі): Ø 25-1мм. мундштуки зеджаки: Ø 32-1мм, Ø 25-6мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно сприятливому стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією; мильна емульсія
то пристрій "Vibra GAS"

- ліквідація виявленіх витоків газу; крани (продовжі): Ø 25 - 1мм.
експанієри: Ø 32 - 1мм, Ø 25 - 1мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без підваль
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; змонтовано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P=500$ кПа. $t=5$ хв, $\Delta P = 10$ м.кг/см²

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проконструковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки газ ВБГО не падав

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Ліндеровський А.С.
(прізвище, ініціали)

Ліндер
(підпис)

Члени бригади

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Мусатюк В.М.
(прізвище, ініціали)

Веселовський
(підпис)
Мусатюк
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Стається по зустрічі з будівництвом Броварське
(прізвище, ініціали) (підпис)