

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Р. Г. Г. Г.
«08» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Запорізька 50
(найменування об'єкта)

«04» 08 2025 р.

Бригада у складі Влашук О.Ф.; Лук'ячук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Запорізька 50

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВООГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-30м, Ø32-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (продкові): Ø32-4м. (сварний): Ø20-1м.
штортові з'єднання: Ø32-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милко мильніце

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: контргайки: Ø32-4м.

шторта: Ø32-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вморожено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta p = 10 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу. На момент перевірки акт ДВН не надано.

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Пігородський АС
(прізвище, ініціали)

Гамачук О.Р.
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший по аудиту керівника відомства
(прізвище, ініціали) (підпис)