

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 08 20 25 р.

Акт

про підsumки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО

м. Вінниця ж/б
буль. Заліський Неба №32
(найменування об'єкта)

« 5 » 08 20 25 р.

Бригада у складі

Калюк А.А., Алексеев О.Ю., Веселовський В.
Перогіненко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
буль. Заліський Неба №32
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВГО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: ф 40-68м, ф 32-53м,

(увидний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф 32-75м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (курикові): ф 32-6м. Муртові з'єднання: ф 32-6м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Закінчені роботи.

Під час обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією:

мильна емульсія
та прилад VibraCAS

Під час виявлення витоків газу:

Мурта: ф 32-4м,
Контрапка: ф 32-5м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підземні та на поверхню, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском $P=500$ мм. вод. ст.
Падіння тиску $\Delta P=20$ мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбування газопровода
На момент перевірки акт ДВР не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Ланок А.А.

(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.У.

(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вуї підпису вирішено

(прізвище, ініціали)

(підпис)