

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Віжниця 3^я пр. Гілки НБ
(найменування об'єкта)

«04» 07 2025 р.

Бригада у складі Алексеев В.Ю.; Веселовський В.І.;
Дзюбенко Ю. Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця 3^я пр. Гілки НБ

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 3 м., Ø40 - 7 м., Ø32 - 3 м.,
Ø25 - 25 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (пробкові): Ø32 - 6 см., Ø25 - 4 см. (муфтові): Ø25 - 2 см.
муфтові з'єднання: Ø32 - 6 см., Ø25 - 6 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibre GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробкові): Ø32 - 3 см., Ø25 - 3 см.
кофрпайпи: Ø32 - 3 см., Ø25 - 5 см. муфтові: Ø32 - 2 см., Ø25 - 5 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; назвати
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P=500$ мм. вог. ст., $t=5$ хв., $dp=10$ мм. вог. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: закручування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідроходський А.С.
(прізвище, ініціали)

Терещев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Терещев О.Ю. Бурдинський Віктор

(прізвище, ініціали)

О.С.

(підпис)

м.р.

А.С. Гідроходський

с.р.

Ю.Т. Дзюбенко