

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«04» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжище 3^а проб. Гілки 15А
(найменування об'єкта)

«04» 07 2025 р.

Бригада у складі Жокун В.А.; Кучеров А.В.;
Матвійчук А.В.; Мустарок В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжище 3^а проб. Гілки 15А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 106м, Ø40 - 2м, Ø25 - 6м, Ø20 - 10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø20 - 80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (рульові): Ø25 - 1м, Ø20 - 1м, (пробкові): Ø20 - 8м, Ø25 - 1м
муртові з'єднання: Ø25 - 2м, Ø20 - 3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: контрпанка: Ø25 - 2м, Ø20 - 2м.
мурфта: Ø25 - 1м, Ø20 - 3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t=5 \text{ хв.}$, $\Delta P=10 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пракструковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідророзетський А.С.
(прізвище, ініціали)

Гончарук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Мустихов В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відособлено

(прізвище, ініціали)

С. М.

(підпис)

С. М.

В. П. Мехлаков

С. М.

А. С. Гідророзетський

В. М. Мехлаков