

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«04» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митловий будинок
м. Віжниця 3^й пров. Гілки 17А

(найменування об'єкта)

«04» 07 2025 р.

Бригада у складі

Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.;
Даченко В.О.; Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця 3^й пров. Гілки 17А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 50-64$ м, $\varnothing 32-7$ м, $\varnothing 20-38$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\varnothing 20-5$ м. Стяжки: $\varnothing 20-70$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): $\varnothing 20-6$ м.

шпартові з'єднання: $\varnothing 50-1$ м, $\varnothing 20-6$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія
та прилад "Вібра GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

краї (пробкові): $\varnothing 20-1$ м.
контрайка: $\varnothing 50-1$ м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм вод.ст., t=5 хв., ΔP=20 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Міхридовський А.С.
(прізвище, ініціали)

Дідора С.А.
(прізвище, ініціали)

Димарієва М.В.
(прізвище, ініціали)

Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Буд підпису відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. М. Р. В. Мисаєн
и ф. А.С. Міхридовський
с.Г. В.О. Даченко