

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

и Тульчин
вул. Європейська 9

(найменування об'єкта)

«29» 08 2025 р.

Бригада у складі и-р бондар Юлі
СЛ. Чапов ВВ., Марущак См., Днуденко ВМ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

Рем'янов Петро Андrijovych

склала цей акт у тому, що на об'єкті и Тульчин
вул. Європейська 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: F-9 Ø32 - 20шт Ø25 - 2шт

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 8шт ; Ø25 - 5шт (блока)

Ø20 - 36шт (стозка)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Вх. кран: Ø40-1шт (шар)

Ø25-4шт (шар) Ø20-15шт (кл)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

Vibro GAS : шаровою запоровою арматурою

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран : Ø25 - 4шт

Муфтове з'єднання: Ø25-4шт, Ø40-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; *перевірено*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском Р = 500 міл. вод. см.
Давлене ΔР = 20 міл. вод. см.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. *пройснукривовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Бондар Ігор
(прізвище, ініціали)

Игор
(підпись)

Члени бригади

Іванов В.В.
(прізвище, ініціали)

Иван
(підпись)

Якудченко В.С.
(прізвище, ініціали)

Якудченко
(підпись)

Марущак С.С.
(прізвище, ініціали)

Марущак
(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підверджуючого документа *Романюк Р.І.*
(прізвище, ініціали)

Романюк
(підпись)