



ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЫ О

Житловий будинок
с. Вороновице вул. Татаріна 6А
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Димлевий О.І.; Лукішук О.В.;
Кажок А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вороновице вул. Татаріна 6А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 25 м, Ø 32 - 10 м, Ø 25 - 6 м, Ø 20 - 10 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи: Ø 25 - 3 м, Ø 20 - 9 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріпи (кріпкові): Ø 25 - 3 м, Ø 20 - 9 м

лифтові з'єднання: Ø 25 - 3 м, Ø 20 - 9 м, Ø 50 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ідентифікація виявлених витоків газу: кріпи (кріпкові): Ø 25 - 1 м, Ø 20 - 2 м

компрайси: Ø 50 - 1 м, Ø 20 - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм вод.ст., t=5 сек, dP=20 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вироблення газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Міжгородський АС
(прізвище, ініціали)

Димлевий О.І
(прізвище, ініціали)

Лукіничук О.В
(прізвище, ініціали)

Ковал А.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку відомий
(прізвище, ініціали) (підпис)