

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» 07 2025 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Миргородський будинок (гуртожиток)  
Десна вул. Таваріна 4  
(найменування об'єкта)

«14» 07 2025 р.

Бригада у складі Даренко В.О. ; Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Десна вул. Таваріна 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-30м., Ø76-20м., Ø50-35м.,  
Ø32-17м., Ø25-15м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: Ø25-5м., Ø20-7м.  
Стояки: Ø20-26м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (кільові): Ø32-3м., Ø25-5м., Ø20-7м.

муртові з'єднання: Ø32-3м., Ø25-5м., Ø20-7м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vika GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: внутрішні: Ø32-1м.,  
Ø25-3м., Ø20-5м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорєно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод.ст., t=5 хв., ΔP=20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієвський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Даченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису Біднебешко  
(прізвище, ініціали) (підпис)