

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

20 25 р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митровий будинок
Десна вул. Татаріна 5
(найменування об'єкта)

« 14 » 07 20 25 р.

Бригада у складі

Іванчук В.А.; Кучеров А.В.;
Калюх А.А.; Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Десна вул. Татаріна 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89 - 15 м, Ø 50 - 70 м, Ø 32 - 60 м,
Ø 25 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталеві: Ø 25 - 275 м.

Ø 32 - 37 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (пробкові): Ø 32 - 22 мм.

шугтові з'єднання: Ø 32 - 22 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

на прилад "Ніра GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

краєві (пробкові): Ø 32 - 22 мм
контрайки: Ø 32 - 15 мм. Шугта: Ø 32 - 3 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарядування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підрядський АС
(прізвище, ініціали)

Гончар В.А
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відсутності
(прізвище, ініціали) С.І. С.Н. В.В. Матвійчук
с-р Н.С. Матвійчук
Л.В. Матвійчук