

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

«29» 07 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсарі Прокопенко В.В., Гробин А.В.
Вихристюк У.О., Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок
Троїцьке вул. У. Богдан, 62.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 102 м.п., Ду 25 мм L = 8 м.п.

Ду 20 мм L = 24 м.п. (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани пробкові Ду 50 мм - 2 шт., Ду 25 мм - 8 шт.
крани шарові Ду 20 мм - 14 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газопровідом К16ГД625,
мильною емульсією.

- ліквідація виявлених витоків газу; контролювали, крани шарові
Ду 50 мм, Ду 25 мм - 17, крани Ду 20 мм - 14 шт.
газопровід Ду 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, паріло, при випробуванні паримитовим тиском 500 кн. вг. ст. за 5х6 с. значно 15 кл. вг. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: набел на гарячову

Виписано попередження: Попрабувати гарячову, значно набел на гарячову.

Майстер ВБГО

Цицка В.П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Пронісено В.В.
(прізвище, ініціали)

Вихристюк О.О.
(прізвище, ініціали)

Грибчик А.В.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

старший інженер

Горбань О.Д.