

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Батотоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«30» 07 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Пронісчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Батотоквартирній будинку Тростянець вул. У. Богучина, 64

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L=47 м.п., Ду 40 мм L=35 м.п., Ду 20 мм L=4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ду 50 мм - 1 шт., Ду 25 мм - 2 шт., Ду 20 мм - 2 шт.
крани шарові Ду 25 мм - 2 шт., Ду 20 мм - 2 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газополімер Київобері, мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, ізоляційні, шурби Ду 50 мм, Ду 25 мм, Ду 20 мм - 13 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парією, при випробуванні надлишковим тиском 500кПа вуг. об. за 5хв емлемо 10мм.в.с.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шульга В.О.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

Прокопчук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) Ву. південна (підпис) Віловийши

старший інженер

[Signature]

Горбань О.Д