

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 1 » 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бачатоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 31 » 01 20 25 р.

Бригада у складі співсари Прокопенко В.В., Гробин А.В.,
Вихристюк У.О., Білоус М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бачатоквартирний будинок
Троїцький бул. № 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 50 мм L = 28 м.п., Ду 25 мм L = 11 м.п.
Ду 20 мм L = 14 м.п. - по стояку
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крас шаровий Ду 50 мм - 1 шт., Ду 20 мм - 2 шт.,
крас пробошвий Ду 25 мм - 3 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; герметизатор ВБГО 2025
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; контролька Ду 50 мм - 1 шт.
контролька, крас Ду 25 мм - 5 шт.,
крас Ду 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проверено парієм, при випробуванні паримитовим тиском 500 мм. вод. ст. за 5 хв тиском 10 мм

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проверено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: забезпечити вільний доступ до газопроводу

Майстер ВБГО

Цибуля В.Р.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Прокопенко В.В.
(прізвище, ініціали)

Вихристюк Ч.О.
(прізвище, ініціали)

Грибук А.В.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкавич Борислав Борисович Бугиш
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер

Борбак О.В.