

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

P. Чубарев 20.25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок
с. М. Вулич буд. Каштова 3

(найменування об'єкта)

« 30 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Качок А.А.; Романчук О.Ф.;
Лук'янчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. М. Вулич буд. Каштова 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в новому обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø25-20м, Ø20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Одній борд: Ø20-Чум.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Чум (щелкові): Ø25-Чум, Ø20-Зим. Чумкові зерна: Ø25-Чум, Ø20-Зим.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно сиравному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; щільне з漏дості
те пристрій "VibraGAS"

- ліквідація виявленіх витоків газу; Вентиль: Ø25-Чум, Ø20-Зим.
шупла: Ø20-Чум.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; чиною
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірені
- випробування на цільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P=500 \text{ кПа} \text{ вод. ст.}, t=50^\circ\text{C}, \Delta p=10 \text{ кПа} \text{ вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктараж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проект рухомого

Нарушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбоване газопроводу. На момент перевірки
кет DBK не падло.

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Лініордукт АС
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Бакан АА
(прізвище, ініціали)
Домашук ОР
(прізвище, ініціали)
Лук'янченко ОВ
(прізвище, ініціали)

Андрій
(підпис)
Сергій
(підпис)
Олег
(підпис)
Ігор
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Сергій П
(прізвище, ініціали)

Буджак Борис
(підпис)