

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«30» 07 2025 р.
Д. Ч. [signature]

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с. М. Вушко вул. Лісна 12
(найменування об'єкта)

«30» 07 2025 р.

Бригада у складі Васильовський В.І.; Діброва С.А.;
Диметрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. М. Вушко вул. Лісна 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 16м, Ø 20 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі відги: Ø 20 - 4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кроки (пробкові): Ø 20 - 4м, муфтові з'єднання: Ø 20 - 4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад VibraGAS

- ліквідація виявлених витоків газу: кроки (пробкові): Ø 20 - 2м,
кожухи: Ø 20 - 3м, муфта: Ø 20 - 2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в кабінеті
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P=500$ мм. вод. ст., $t=5$ хв, $\Delta P=10$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки мет. ДВК не працює

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігуненко А.С.
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Лігуненко С.А.
(прізвище, ініціали)

Лігуненко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саргсис по будинку Водоканал
(прізвище, ініціали) (підпис)