

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

г. М. Вушко вул. Семеженка №10
(найменування об'єкта)

«31» 07 2025 р.

Бригада у складі Веселовський В.І., Гордієнко В.М.;
Дмитрієнко М.В., Дем'яненко О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

г. М. Вушко
вул. Семеженка №10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-30м; ф25-20м; ф20-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф25-14м; ф20-14м.

Окремі відгал. ф20-18м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): ф20-3м; Арм. (Арм.кові): ф20-15м.
Муфтові з'єднання: ф20-18м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія та прилад "Гідрогаз"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Комп'ютерна: ф20-3м;
Комп'ютерна: ф25-2м; ф32-1м; Муфта: ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
Перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст.
Надіння тиском $P = 20$ мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопровода
На момент перевірки акт ДВР не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муріко В.В.

Васеловський В.І.

Григоренко В.М.

Дмитриченко М.В.

Димчів О.І.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Барський М. Борисович

(прізвище, ініціали)

(підпис)