

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. М. Вушко вул. Семеженка №11
(найменування об'єкта)

«31» 07 2025 р.

Бригада у складі

Мукентук О.В., Кутеров А.В.,
Калюк А.А., Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. М. Вушко
вул. Семеженка №11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф25-47ш; ф20-11ш; ф15-13ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф20-7шт. ф15-1шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф20-7шт. ф15-1шт.
Муртовід'єднання: ф20-7шт. ф15-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

милена емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-1шт.
Комфратка: ф25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском $P=500$ мм.вод.ст.
Підійня тиску до $P=20$ мм.вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода
На момент перевірки акт ДВС не надано.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуцько В.В.
(прізвище, ініціали)
Дукменчук О.В.
(прізвище, ініціали)
Кугеров А.В.
(прізвище, ініціали)
Калос А.А.
(прізвище, ініціали)
Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Алексєєв О.Ю. Бригада бригадирів
(прізвище, ініціали) (підпис)